

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по проекту «Ремонт и покраска двух водонапорных башен "Рожновского"»

1. Описание содержания деятельности по проекту (какие цели и задачи были поставлены, что было сделано в рамках проекта, список мероприятий с кратким описанием, итоги реализации проекта).

Целью проекта «Ремонт и покраска двух водонапорных башен "Рожновского"» в селе Вerveковка Богучарского муниципального района является выполнение ремонтных работ на двух башнях «Рожновского» и их покраска. Для достижения цели проекта участниками ТОС «села Вerveковка» были поставлены следующие задачи: устранить протечки, отверстия, пятна на двух водонапорных башнях "Рожновского"; провести очистку и покраску двух водонапорных башен "Рожновского, препятствующих образованию ржавчины.

Командой проекта для успешной реализации проекта ТОС была проведена работа по размещению информации о проекте в социальных сетях, на информационных стендах, в местах массового пребывания граждан. С жителями села проводились беседы с целью их информирования о проекте и механизме участия в нем граждан.

Члены ТОС произвели оплату работ сварщика, который выполнил сварочные работы по завариванию протечек на башнях «Рожновского», также оплатили работу автовышки, приобрели железо для заваривания дыр.

Работниками специализированной организации с помощью специальной техники выполнены работы по зачистке, обезжириванию, грунтованию и покраске башен «Рожновского».

В результате проведенных мероприятий в рамках реализации проекта «Ремонт и покраска двух водонапорных башен "Рожновского"» члены ТОС «села Вerveковка» Богучарского района и жители села разных возрастных категорий получили бесперебойную подачу воды в каждое домовладение, высокое давление в водопроводной сети, экономию электроэнергии, идущую на работу насосов. Ремонт башен "Рожновского" увеличит срок службы водопроводных сетей, улучшится качество жизни жителей села.

2. Описание достигнутых за отчетный период результатов (запланированные результаты и достигнутые результаты выполнения) согласно заявке.

№	Наименование количественного показателя	Сроки исполнения	Запланированные результаты	Достигнутые результаты	Примечание
1	Количество благополучателей проекта	01 октября 2023 - 25 октября 2023	489 человек	Устранены протечки, выполнены сварочные работы и работы по очистке и покраске двух водонапорных башен "Рожновского».	

3. Отчет о выходе материалов о реализации проекта в средствах массовой информации, социальных сетях, сайтах организаций, согласно заявке:

№	Наименование СМИ, социальной сети, сайта организации	Дата выхода материала	Ссылка
1	Группа в социальной сети "Одноклассники" ТОС "села Вerveковка"	14.07.2023	https://ok.ru/group/55940680450187/topic/156439135898507
2	Группа в социальной сети "Одноклассники" ТОС "села Вerveковка"	20.10.2023	https://ok.ru/group/55940680450187/topic/156728684563339
3	Паблик Администрация Поповского сельского поселения (ВК)	14.11.2023	https://vk.com/club216828683?w=wall-216828683_328
4	Паблик Администрация Поповского сельского поселения (Одноклассники)	14.11.2023	https://ok.ru/group/70000000994911/topic/155443549363551

5	Официальный сайт Поповского сельского поселения	15.11.2023	https://popovsk.ru/news/detail.php?id=1512433
---	---	------------	---

4. Описание реализованного гранта, собственных ресурсов и софинансирования проекта (согласно смете проекта), согласно таблице:

Финансовый отчет			
Информация об использованных денежных средствах:			
	Собственные (ТОС), руб.	Софинансирование (Администрация поселения), руб.	Грант, руб.
Запланировано	51400	24000	643400
Израсходовано	51400	24000	643400

№	Статья расходов	Собственные (ТОС), руб.	Софинансирование (Администрация поселения), руб.	Грант, руб.	Перечень подтверждающих документов	№ платежного поручения/кассового чека
1.	Грунт эмаль, 20 кг.	0	0	65000	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-
2.	Обезжириватель, 10л.	0	0	4000	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-
3.	Преобразователь ржавчины, 10 л.	0	0	7200	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-
4.	Отвердитель краски грамм	0	0	7200	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-

5.	Услуга Зачистка старого покрытия	0	0	100000	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-
6.	Услуга обезжиривание покрытия	0	0	60000	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-
7.	Услуга Подготовка к покраске (грунтование)	0	0	80000	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-
8.	Услуга Покраска	0	0	80000	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-
9.	Услуги техники (Автовышка)	0	0	240000	Договор № 093/318-БТ23 от 22.08.2023	-
10.	Оплата работы автовышки (во время работы сварщика)	0	24000	0	Договор № 02/10/2023-у на оказание автотранспортных услуг от 02.10.2023 г.	Платежное поручение №564 от 26.10.2023
11.	Оплата работы квалифицированного сварщика	16425	0	0	Договор № б/н возмездного выполнения работ (оказания услуг) от 02.10.2023 г	Акт приемки-сдачи услуг по Договору № б/н возмездного выполнения работ (оказания услуг) от 02.10.2023 г. от 30.10.2023 г. АКТ приема-передачи денежных

						средств от 30.10.2023 г.
12.	Железо (Лист г/к) 3,0 мм) 1,25м.х 2,5м.	7000	0	0	Товарный чек №000080 от 18.01.2024 г.	Кассовый чек. Чек № 00001
13.	Круг шлифовочный 125*6,0*22 ЛУГА	12800	0	0	Товарный чек №000080 от 18.01.2024 г.	Кассовый чек Чек № 00001
14.	Электроды«Magm aweld» ф 3 мм 2,5 кг Турция	10175	0	0	Товарный чек №000080 от 18.01.2024 г.	Кассовый чек Чек № 00001
15.	Кабель греющий саморег. 10 Вт/м	5000	0	0	Товарный чек 014964 от 23.10.2023	Кассовый чек чек прихода 0004

5. фотоотчет о реализации проекта (не менее 20 фото, характеризующие все этапы реализации проекта (Предоставляется в печатном и электронном виде).

Председатель ТОС «села Вerveковка» _____/ Ковалева О. В.

Дата _____

Глава Поповского сельского поселения _____/ О. А. Ленченко
М. П.

Представленный отчет по проекту составлен корректно, заявленные мероприятия проекта проведены в полном объеме и в срок, заявленное софинансирование и собственные ресурсы показаны и подтверждены.

Замечаний не имеется

Руководитель проектов АНО «Образ Будущего» _____/В. А.Гладнева
подпись

Дата _____

Директор АНО «Образ Будущего» _____/ В. В. Шамарин
подпись

Дата _____